

# Baukalender 2026

# Januar

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jan.	2. Jan.	3. Jan.	4. Jan.	5. Jan.	6. Jan.	7. Jan.	8. Jan.	9. Jan.	10. Jan.	11. Jan.	12. Jan.	13. Jan.	14. Jan.	15. Jan.	16. Jan.	17. Jan.	18. Jan.	19. Jan.	20. Jan.	21. Jan.	22. Jan.	23. Jan.	24. Jan.	25. Jan.	26. Jan.	27. Jan.	28. Jan.	29. Jan.	30. Jan.	31. Jan.	Folge- monat	
	Mi	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa		
kw	1				2							3							4							5						kw	
1																																1	
2																																	2
3																																	3
4																																	4
5																																	5
6																																	6
7																																	7
8	3312 Wieslauterbahn: Umbauarbeiten																											8					
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			

**Veranstaltungen**

Ferien	1. Jan.	2. Jan.	3. Jan.	4. Jan.	5. Jan.	6. Jan.	7. Jan.	8. Jan.	9. Jan.	10. Jan.	11. Jan.	12. Jan.	13. Jan.	14. Jan.	15. Jan.	16. Jan.	17. Jan.	18. Jan.	19. Jan.	20. Jan.	21. Jan.	22. Jan.	23. Jan.	24. Jan.	25. Jan.	26. Jan.	27. Jan.	28. Jan.	29. Jan.	30. Jan.	31. Jan.	Ferien	
9	Neujahr							Heilige Drei Könige																								9	
10																																	10

# Baukalender 2026

# Februar

Legende:

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrie
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Feb.	2. Feb.	3. Feb.	4. Feb.	5. Feb.	6. Feb.	7. Feb.	8. Feb.	9. Feb.	10. Feb.	11. Feb.	12. Feb.	13. Feb.	14. Feb.	15. Feb.	16. Feb.	17. Feb.	18. Feb.	19. Feb.	20. Feb.	21. Feb.	22. Feb.	23. Feb.	24. Feb.	25. Feb.	26. Feb.	27. Feb.	28. Feb.	Folge- monat	
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa		
KW	5	6							7							8							9						KW	
1																														1
2																														2
3																														3
4																														4
5																														5
6																														6
7																														7
8																														8

## Veranstaltungen

Ferien																														Ferien
9																														9
10																														10

# Baukalender 2026

# März

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Mrz.	2. Mrz.	3. Mrz.	4. Mrz.	5. Mrz.	6. Mrz.	7. Mrz.	8. Mrz.	9. Mrz.	10. Mrz.	11. Mrz.	12. Mrz.	13. Mrz.	14. Mrz.	15. Mrz.	16. Mrz.	17. Mrz.	18. Mrz.	19. Mrz.	20. Mrz.	21. Mrz.	22. Mrz.	23. Mrz.	24. Mrz.	25. Mrz.	26. Mrz.	27. Mrz.	28. Mrz.	29. Mrz.	30. Mrz.	31. Mrz.	Folge- monat						
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di							
kw	9								11								12								13								14	kw				
1	Rastatt (ausschl.) - Gaggenau (einschl.): BÜ-Erneuerung Rotenfels, Kabelkanäle (2026_02)																															1						
	VS	bis 02.03. um 4:50 Uhr																																2				
2						Rastatt (ausschl.) - Gaggenau (einschl.): BÜ-Erneuerung Rotenfels, Kabelkanäle, OL Vollinspektion (2026_03)																															2	
	06.03. ab 20 Uhr					VS	VS	bis 09.03. um 4:50 Uhr																														3
3																																3						
4																																4						
5																																5						
6																																6						
7																																7						
8	3312 Wieslauterbahn: Umbauarbeiten																															8						
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS						

## Veranstaltungen

Ferien																																Ferien								
9																												Beginn Sommerzeit		9										
10	Steinsfurt - Eppingen (ausschl.): Vegetationsarbeiten (DB-Arbeiten)																												10											
	01.03. ab 1:15													NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	bis 27.03. um 4:15 So-Do(?)	

**Legende:**

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nachtarbeit

# Baukalender 2026

# April

Beginn s. Vormonat	1. Apr.	2. Apr.	3. Apr.	4. Apr.	5. Apr.	6. Apr.	7. Apr.	8. Apr.	9. Apr.	10. Apr.	11. Apr.	12. Apr.	13. Apr.	14. Apr.	15. Apr.	16. Apr.	17. Apr.	18. Apr.	19. Apr.	20. Apr.	21. Apr.	22. Apr.	23. Apr.	24. Apr.	25. Apr.	26. Apr.	27. Apr.	28. Apr.	29. Apr.	30. Apr.	Folge- monat	
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do		
KW	14					15					16					17					18					KW						
1																															1	
2																															2	
3																															3	
4																															4	
5																															5	
6																															6	
7																															7	
8	3312 Wieslauterbahn: Umbauarbeiten																														8	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	
Veranstaltungen																																
Ferien																																Ferien
9			Karfreitag			Ostermontag																									9	
10																															10	

# Baukalender 2026

# Mai

**Legende:**

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Mai.	2. Mai.	3. Mai.	4. Mai.	5. Mai.	6. Mai.	7. Mai.	8. Mai.	9. Mai.	10. Mai.	11. Mai.	12. Mai.	13. Mai.	14. Mai.	15. Mai.	16. Mai.	17. Mai.	18. Mai.	19. Mai.	20. Mai.	21. Mai.	22. Mai.	23. Mai.	24. Mai.	25. Mai.	26. Mai.	27. Mai.	28. Mai.	29. Mai.	30. Mai.	31. Mai.	Folge- monat																				
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So																						
KW 18																																KW																				
1				Tunnelprüfungen Murgtal 1. Nacht Weisenbach - Forbach (2026_05)																												1																				
				04.05. ab 21:20 Uhr NA bis 05.05. um 4:10 Uhr																																																
2				Tunnelprüfungen Murgtal 2. Nacht Forbach - Baiersbronn (2026_05)																																2																
				05.05. ab 21:50 Uhr NA bis 06.05. um 4:15 Uhr																																																
3				4201 Bretten (ausschl.) - Flehingen (ausschl.): Instandhaltungsarbeiten OLA / Vollinspektion (2026_30)																																	3															
				03.05. ab 23:00 Uhr NA NA bis 05.05. um 4:15 Uhr																																																
4				4950 Eppingen (ausschl.) - Gemmingen (ausschl.): Instandhaltungsarbeiten OLA / Vollinspektion (2026_30)																																	4															
				10.05. ab 23:05 Uhr NA NA NA NA NA bis 15.05. um 4:00 Uhr																																																
5				Ubstadt Ort (ausschl.) - Menzingen (Baden): Instandhaltungsarbeiten OLA / Vollinspektion (2026_32)																																	5															
				17.05. ab 23:00 Uhr NA NA NA NA NA bis 22.05. um 4:15 Uhr																																																
6																																		6																		
7																																		7																		
8				3312 Wieslauterbahn: Umbauarbeiten																																																8
				VS bsi 31.05.																																																

**Veranstaltungen**

Ferien																																	Ferien	
9	Tag der Arbeit																																9	
10																																		10

# Baukalender 2026

# Juni

**Legende:**

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jun.	2. Jun.	3. Jun.	4. Jun.	5. Jun.	6. Jun.	7. Jun.	8. Jun.	9. Jun.	10. Jun.	11. Jun.	12. Jun.	13. Jun.	14. Jun.	15. Jun.	16. Jun.	17. Jun.	18. Jun.	19. Jun.	20. Jun.	21. Jun.	22. Jun.	23. Jun.	24. Jun.	25. Jun.	26. Jun.	27. Jun.	28. Jun.	29. Jun.	30. Jun.	Folge- monat		
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di			
KW	23							24							25							26							27		KW		
1																														1			
2																														2			
3																														3			
4						Rastatt (ausschl.) - Gaggenau (ausschl.): Instandhaltungsarbeiten (2026_08)																		4									
					07.06. ab 20 Uhr	NA	NA	NA	NA	bis 12.06. um 4:50 Uhr																		4					
5															Calmbach (ausschl.) - Bad Wildbad Kurpark: BÜ-Umbau + Enzknie + Instandhaltung (2026_09)																		5
															12.06. ab 20:20 Uhr	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 29.06. um 4:20 Uhr			
6																														6			
7															Brötzingen (einschl.) - Bad Wildbad Kurpark: Instandhaltungsarbeiten + OL (2026_10)																		7
																													29.06. ab 20 Uhr	NA			
8																														8			

## Veranstaltungen

Ferien																													Ferien	
9																														9
10																														10

# Baukalender 2026

# Juli

**Legende:**

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jul.	2. Jul.	3. Jul.	4. Jul.	5. Jul.	6. Jul.	7. Jul.	8. Jul.	9. Jul.	10. Jul.	11. Jul.	12. Jul.	13. Jul.	14. Jul.	15. Jul.	16. Jul.	17. Jul.	18. Jul.	19. Jul.	20. Jul.	21. Jul.	22. Jul.	23. Jul.	24. Jul.	25. Jul.	26. Jul.	27. Jul.	28. Jul.	29. Jul.	30. Jul.	31. Jul.	Folge- monat				
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr					
kw	27					28						29					30					31					kw									
1																																		1		
2																																			2	
3																																				3
4																																				4
5																																				5
6																																				6
7																																				7
8																																				8

**Veranstaltungen**

Ferien																																				Ferien	
9																																				9	
10																																					10

# Baukalender 2026

# August

Legende:

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Aug.	2. Aug.	3. Aug.	4. Aug.	5. Aug.	6. Aug.	7. Aug.	8. Aug.	9. Aug.	10. Aug.	11. Aug.	12. Aug.	13. Aug.	14. Aug.	15. Aug.	16. Aug.	17. Aug.	18. Aug.	19. Aug.	20. Aug.	21. Aug.	22. Aug.	23. Aug.	24. Aug.	25. Aug.	26. Aug.	27. Aug.	28. Aug.	29. Aug.	30. Aug.	31. Aug.	Folge- monat		
KW	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	KW		
1																																	1	
Gernsbach (ausschl.) - Forbach (ausschl.): Gleisumbau, ggf. Erneuerung BÜ RGS I und II (2026_19)																	14.08. ab 20 Uhr VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS bis 31.08. um 4:30 UI																	
2																																		2
Gernsbach (ausschl.) - Forbach (einschl.): Restarbeiten aus Gleisumbau, Streckeninstandsetzung, Kabeltrassenerneuerung, Schienenschleifarbeiten (2026_21)																	31.08. ab 20 Uhr NA																	
3																																		3
9412: Ubstadt (ausschl.) - Odenheim (einschl.): Instandhaltungsarbeiten Gleiserneuerung (2026_15)																	VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS bis 17.08. um 4:30 Uhr																	
4																																		4
Gaggenau (ausschl.) - Hilpertsau (ausschl.): Instandhaltung: Vorbereitung Gleisumbau, Mäh- und Schienenschleifarbeiten (2026_17)																	09.08. ab 20:10 Uhr NA NA NA NA bis 14.08. um 4:45 Uhr																	
5																																		5
Maulbronn West AVG und Strecke nach Maulbronn Stadt (ESTW Mühlacker) (2026_20)																	21.08. ab 21 Uhr VS VS bis 24.08. um 5 Uhr																	
6																																		6
7																																		7
8																																		8

## Veranstaltungen

Ferien																																		Ferien	
9																																			9
Steinsfurt - Eppingen (ausschl.): Hauptarbeiten (DB-Arbeiten)																	01.08. ab 1:30 VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS bis 30.08. um 4:00																		
10																																			10



**Legende:**

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nachtarbeit

# Baukalender 2026

# September

Beginn s. Vormonat	1. Sep.	2. Sep.	3. Sep.	4. Sep.	5. Sep.	6. Sep.	7. Sep.	8. Sep.	9. Sep.	10. Sep.	11. Sep.	12. Sep.	13. Sep.	14. Sep.	15. Sep.	16. Sep.	17. Sep.	18. Sep.	19. Sep.	20. Sep.	21. Sep.	22. Sep.	23. Sep.	24. Sep.	25. Sep.	26. Sep.	27. Sep.	28. Sep.	29. Sep.	30. Sep.	Folge- monat
Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	KW	
KW 36						KW 37						KW 38						KW 39						KW 40			KW				
1																															1
2	Gernsbach (ausschl.) - Forbach (einschl.): Restarb. aus Gleisumbau, Streckeninstandsetzung, Kabeltrassenerneuerung, Schienenschleifarbeiten (2026_21)																														2
	NA	NA	NA	bis 04.09. um 4:10 Uhr																											
3	Forbach (ausschl.) - Schönmünzach (ausschl.): Instandhaltungsarbeiten + OL (2026_22)																														3
			06.09. ab 20 Uhr		NA	NA	NA	NA	bis 11.09. um 4:15 Uhr																						
4																															4
5																															5
6																															6
7																															7
8																															8

**Veranstaltungen**

Ferien																															Ferien					
9				ab 04.09.		Strecke RBT - RGZ baufrei halten für Kranzuführung für Bauarbeiten Durlach										durchgehend		bis 11.09.																		9
10																																10				

# Baukalender 2026

# Oktober

**Legende:**

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Okt.	2. Okt.	3. Okt.	4. Okt.	5. Okt.	6. Okt.	7. Okt.	8. Okt.	9. Okt.	10. Okt.	11. Okt.	12. Okt.	13. Okt.	14. Okt.	15. Okt.	16. Okt.	17. Okt.	18. Okt.	19. Okt.	20. Okt.	21. Okt.	22. Okt.	23. Okt.	24. Okt.	25. Okt.	26. Okt.	27. Okt.	28. Okt.	29. Okt.	30. Okt.	31. Okt.	Folge- monat	
	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa		
kw	40				41				42				43				44				kw												
1																																1	
2																																	2
3																																	3
4																																	4
5																																	5
6																																	6
7																																	7
8																																	8

Maulbronn West AVG und Strecke nach Maulbronn Stadt (ESTW Mühlacker) (2026\_20)  
 23.10. ab 21 Uhr VS VS bis 26.10. um 5 Uhr

## Veranstaltungen

Ferien																															Ferien			
9																																	9	
10																																		10

Tag der Deutschen Einheit

Heilbronn Hbf: Weichenarbeiten W503, 504 (DB-Arbeiten)

Ende Sommerzeit

ab 16.10. um 21 Uhr VS VS VS bis 19.10. um 5:00 (4:15 angefragt)

Heilbronn Hbf: Os-Arbeiten W503, 504 (DB-Arbeiten)

20.10. ab 1:45 NA NA NA NA NA NA NA bis 27.10. um 4:15 (Sa+So 2:05 - 4:50)

**Legende:**

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nacharbeit

# Baukalender 2026

# November

Beginn s. Vormonat	1. Nov.	2. Nov.	3. Nov.	4. Nov.	5. Nov.	6. Nov.	7. Nov.	8. Nov.	9. Nov.	10. Nov.	11. Nov.	12. Nov.	13. Nov.	14. Nov.	15. Nov.	16. Nov.	17. Nov.	18. Nov.	19. Nov.	20. Nov.	21. Nov.	22. Nov.	23. Nov.	24. Nov.	25. Nov.	26. Nov.	27. Nov.	28. Nov.	29. Nov.	30. Nov.	Folge- monat																																							
So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	KW																																								
KW 44								KW 46															KW 47												KW 48																	KW 49																		KW
1																																		1																																				
2																																			2																																			
3																																			3																																			
4																																			4																																			
5																																			5																																			
6																																			6																																			
7																																			7																																			
8																																			8																																			

## Veranstaltungen

Ferien	9	10	Ferien
	<b>Allerheiligen</b> <span style="background-color: yellow;"> </span> ab 06.11. um 21 Uhr VS VS VS bis 09.11. um 5:00 (4:15 angefragt)	<b>Heilbronn Hbf: Weichenarbeiten W505, 511, 610 (DB-Arbeiten)</b> <span style="background-color: lightblue;"> </span> bis 10.11. ab 23:00 NA NA NA bis 13.11. um 5:30	<b>Heilbronn Hbf: Weichenarbeiten W459, 603 (DB-Arbeiten)</b> <span style="background-color: lightblue;"> </span> ab 20.11. um 21 Uhr VS VS VS VS bis 24.11. um 5:00 (4:50 angefragt)

# Baukalender 2026

# Dezember

### Legende:

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Dez.	2. Dez.	3. Dez.	4. Dez.	5. Dez.	6. Dez.	7. Dez.	8. Dez.	9. Dez.	10. Dez.	11. Dez.	12. Dez.	13. Dez.	14. Dez.	15. Dez.	16. Dez.	17. Dez.	18. Dez.	19. Dez.	20. Dez.	21. Dez.	22. Dez.	23. Dez.	24. Dez.	25. Dez.	26. Dez.	27. Dez.	28. Dez.	29. Dez.	30. Dez.	31. Dez.	Folge- monat
Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Di	
KW	49					50							51							52								53				KW
1																																1
2																																2
3																																3
4																																4
5																																5
6																																6
7																																7
8																																8

### Veranstaltungen

Ferien		Ferien
9	Fahrplanwechsel	1. 2. Weihnachtsfeiertag
10	Steinsfurt - Eppingen (ausschl.): Belastungsstopfgang (DB-Arbeiten)	
	07.12. ab 1:15 NA NA bis 08.12. um 4:15	